

Uproszczony wykaz robót

Wymóg – wykonanie do 31.08.2025

1. Precyzyjne usunięcie fragmentu (o wymiarach szybu windowego) daszka nad wejściem
2. Precyzyjne usunięcie części podestu (o wymiarach szybu windowego) w miejscu lokalizacji szybu windowego
3. Postawienie rusztowania w miejscu lokalizacji szybu windowego
4. Zamknięcie na stałe pokoi 3 i 4 ze szczelnym odizolowaniem ich od wnętrza obiektu
5. Rozebranie (z odzyskiem materiałów) ściany między pokojami 3 i 4
6. Wyjęcie okna (bez uszkodzeń) w pokoju 3
7. Wykonanie nadproża nad miejscem nowego okna w nowym pokoju 3
8. Wykonanie otworu na nowe okno w nowym pokoju 3
9. Zamontowanie wyjętego okna w nowym otworze okiennym lub zabezpieczenie tego otworu
10. Zamurowanie części starego otworu okiennego w pokoju 3
11. Wykonanie otworu na wejście do windy w pokoju 3 (w miejscu starego otworu okiennego)
12. Zabezpieczenie otworu na wejście do windy w pokoju 3 (do czasu montażu windy)
13. Rozebranie wiatrołapu przy wejściu głównym z pozostawieniem drzwi zewnętrznych
14. Wykonanie szczelnego odizolowania obszaru wejścia głównego od wnętrza obiektu (do czasu montażu windy)
15. Precyzyjne usunięcie części elewacji i ocieplenia w miejscu lokalizacji szybu
16. Rozebranie rusztowania

Do wykonania od 01.09.2025 do 30.10.2025 (do czasu gotowości dostawcy drzwi do montażu tych drzwi - do ustalenia między wykonawcą a dostawcą drzwi) w czasie 1 tygodnia do uzgodnienia z Zamawiającym

1. Rozebranie drzwi i ścianek zewnętrznych
2. Wymurowanie filarka granicznego między nowymi drzwiami a szybem windowym
3. Zabezpieczenie otworu na nowe drzwi (do czasu montażu drzwi)

Do wykonania od 01.09.2025 do 30.10.2025 (do czasu gotowości dostawcy windy do montażu windy) w czasie 1 tygodnia do uzgodnienia z Zamawiającym

1. Precyzyjne usunięcie (z odzyskiem materiałów) fragmentów sufitów podwieszanych w pokojach 3 i 4
2. Wykonanie nowej ściany działowej między pokojami 3 i 4
3. Wykonanie ściany działowej między nowym pokojem 3 a korytarzykiem od windy
4. Uzupełnienie sufitów podwieszanych w nowych pokojach 3 i 4 oraz korytarzyku od windy
5. Uzupełnienie ubytków w podłogach po usunięciu starych ścian działowych w starych pokojach 3 i 4
6. Malowanie i inne prace wykończeniowe w pokojach 3 i 4 oraz korytarzyku od windy
7. Usunięcie odizolowania nowego pokoju 4 od wnętrza obiektu i oddanie nowego pokoju 4 do użytku
8. Wykonanie szczelnego odizolowania nowego pokoju 3 od reszty wnętrza obiektu (ten stan potrwa do końca wszystkich robót)
9. Wstawienie okna w nowym otworze okiennym w nowym pokoju 3, jeśli nie zostało to okno wstawione w sierpniu
10. Zamknięcie wjazdu na parking
11. Rozebranie kostki brukowej w miejscu wykopu pod fundament
12. Wykonanie wykopu pod fundament szybu windowego
13. Wykonanie fundamentu pod szyb windy
14. Uzupełnienie ubytków w posadzce na parterze po usunięciu wiatrołapu

Do wykonania po zamontowaniu szybu windowego i uruchomieniu windy (do 15.11.2025)

1. Uzupełnienie elewacji, uszczelnienie połączenia między szybem windowym a ścianą budynku
2. Uzupełnienie kostki brukowej wokół szybu windowego